

附件 3

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		改善办学保障条件-基础设施改造-新生宿舍楼维修工程						
主管部门		北京市教育委员会			实施单位		北京铁路电气化学校	
项目负责人		杜明星			联系电话		010-60797798-8133	
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	35.77	135.77	135.56	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	135.77	135.77	135.56	—		—	
	2021年结转资金		0		—		—	
	其他资金		0		—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	解决9号学生宿舍楼走廊、楼梯间、新生宿舍墙面污损问题和走廊吊顶天棚塌陷、防火门损坏问题，改善学生宿舍楼环境，消除安全隐患，确保新生顺利入住，保障学生住宿质量和住宿安全			经过实施维修工程，9号学生宿舍楼走廊、楼梯间、新生宿舍墙面污损问题和走廊吊顶天棚塌陷、防火门损坏问题已得到妥善解决，学生宿舍楼环境大幅改善，安全隐患已消除，为新生顺利入住做好充分准备，有效保障了学生住宿质量和住宿安全。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进 措施
	产出 指标	数量指标	墙面部分	拆除旧涂料层19489.28平方米，粉刷墙面19489.28平方米	拆除旧涂料层19489.28平方米，粉刷墙面	5	5	
			顶棚部分	拆除旧涂料层5734.75平方米，粉刷顶棚5734.75平方米	拆除旧涂料层5734.75平方米，粉刷顶棚	5	5	
			吊顶部分	整修吊顶1854.52平方米，其中更换天棚370.9平方米	整修吊顶1854.52平方米，其中更换天棚370.9平方米	5	5	
			防火门部分	修理防火门54樘，刷防火涂料93.87平方米	修理防火门54樘，刷防火涂料93.87平方米	5	5	
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	100%	10	10	

		时效指标	方案制定和前期准备	2021 年 7 月前完成	2021 年 7 月已完成	4	4	
			项目实施	2021 年 8 月前完成	2021 年 8 月已完成	3	3	
			项目验收	2021 年 9 月前完成	2021 年 9 月已完成	3	3	
		成本指标	项目预算控制数	不超过 141.389775 万元	135.558107 万元	10	10	
	效果指标	社会效益指标	公共服务能力	良好	良好	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度标	师生满意	95%	95%	10	10	
	总分					100	100	