

附件 3

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		改善办学保障条件-基础设施改造-学生礼堂维修						
主管部门		北京市教育委员会			实施单位		北京铁路电气化学校	
项目负责人		杜月星			联系电话		010-60797798-8133	
项目资金 (万元)	年初预算数	84.16	84.16	84.14	10	100%	10	
	全年预算数	84.16	84.14	—	—	—	—	
	全年执行数	84.14	—	—	—	—	—	
	年度资金总额	84.16	84.14	—	—	—	—	
	其中：当年财政拨款	84.16	84.14	—	—	—	—	
上年结转资金	0	—	—	—	—	—	—	
其他资金	0	—	—	—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	解决学生礼堂屋顶及露台漏雨问题，修复室内被雨水损毁的墙面、吸音板和管路，使屋顶达到防汛安全要求，使室内基础设施达到良好状态，确保师生人身安全和国家财产安全，保障教育教学正常使用需求。				经过实施维修工程，学生礼堂屋顶及露台漏雨问题得到妥善解决，室内被雨水损毁的墙面、吸音板和管路已修复，屋顶达到防汛安全要求，室内基础设施达到良好状态，可以保障教育教学正常使用需求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	室外部分	拆除彩钢屋面约 970 平方米、露台防水约 22 平方米；新建屋面防水约 1015 平方米、露台防水约 22 平方米	拆除彩钢屋面约 970 平方米、露台防水约 22 平方米；新建屋面防水约 1015 平方米	10	10	
			室内部分	拆除内墙面约 510 平方米、天棚约 230 平方米；新建内墙面约 510 平方米、天棚约 230 平方米	拆除内墙面约 510 平方米、天棚约 230 平方米；新建内墙面约 510 平方米、天棚约 230 平方米	10	10	
		质量指标	室外部分	100%	100%	5	5	
			室内部分	100%	100%	5	5	
		时效指标	室外部分	合规率 100%	合规率 100%	5	5	

		室内部分	合规率 100%	合规率 100%	5	5	
	成本指标	项目预算控制数	不超过 106.823966 万元	101.180277 万元	10	10	
效益指标	社会效益指标	公共服务能力	良好	良好	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意	95%	95%	10	10	
总分					100	100	